



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 483 del registro delle deliberazioni



Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI DA POZZI E SERBATOI DEGLI ACQUEDOTTI RURALI DELLA MURGIA IN AGRICOLI DIVERSI. Patto per la Puglia 2014-2020 Area di intervento - ambiente (Linea azione 2.1).

Procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della Legge n. 108/2021. CUP: D82B19000030006 – CIG: 8869099407.

Approvazione perizia di variante n.1.

Area Tecnica/Lavori

L'anno duemilaventitre il giorno 06 del mese di SETTEMBRE in Bari, negli Uffici consortili di Corso Trieste n. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario Unico del Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li Foggia ai sensi dell'art. 1 della L.R. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/17, con D.P.G.R. n. 65 dell' 08.02.2017 e D.P.G.R n. 42 del 10/02/2021 assistito dal Direttore Generale f.f. Dott. Pietro De Simone, su proposta del Direttore dell'Area competente, sulla base dell'istruttoria espletata dal settore competente, i cui atti sono presso lo stesso depositati, adotta la seguente deliberazione:

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale pugliese, con Deliberazione n. 2386 del 21/12/2018, ha approvato la proposta di programmazione residua di € 50.000.000,00 di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014 – 2020 – Delibera CIPE n. 25/2016) individuando, tra i soggetti beneficiari, questo Consorzio di Bonifica ed ammettendo a finanziamento gli interventi di "Ristrutturazione di impianti da pozzi e serbatoi degli acquedotti rurali della Murgia in agri diversi" del complessivo importo di € 4.000.000,00;
- le opere oggetto di intervento ricadono nello schema idrico dell'Acquedotto Rurale della Murgia a servizio delle aree rurali ricadenti nei comuni in provincia di BARI, BAT e TARANTO;
- con Delibera Commissariale n. 411 del 19/07/2019 è stato aggiudicato il servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- con nota prot. n. 936 del 06/02/2020 è stato consegnato il progetto definitivo ed è stato avviato l'iter autorizzativo per l'acquisizione dei pareri/autorizzazioni da parte degli Enti preposti;
- con Delibera Commissariale n. 10 del 17/01/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Marta Barile;
- il rapporto conclusivo di verifica, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prot. n. 275 del 14/01/2021, in uno al progetto definitivo aggiornato denominato "Lavori di ristrutturazione di



- impianti da pozzi e serbatoi degli acquedotti rurali della Murgia in agri diversi”, ha conseguito una verifica positiva con prescrizioni da recepire nel livello successivo di progettazione esecutiva;
- il R.U.P. Ing. Marta Barile sulla base degli esiti del rapporto di verifica ha validato, con atto prot. n. 286 del 13-01-2021, il progetto definitivo in uno al quadro economico;
 - con la Delibera n. 38 dell’8 febbraio 2021 è stato approvato il progetto definitivo dei “Lavori di ristrutturazione di impianti da pozzi e serbatoi degli acquedotti rurali della Murgia in agri diversi” ed è stato avviato il livello successivo di progettazione esecutiva;
 - con la nota acclarata al prot. n. 3002 del 23/03/2021, il progettista incaricato ha consegnato il progetto esecutivo aggiornato;
 - che si è proceduto alla verifica del medesimo progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con rapporto conclusivo prot. n. 3703 del 13/04/2021, redatto in uno al progetto esecutivo aggiornato denominato “Lavori di ristrutturazione di impianti da pozzi e serbatoi degli acquedotti rurali della Murgia in agri diversi”, che ha conseguito una verifica positiva;
 - il RUP ing. Marta Barile ha validato il progetto esecutivo con atto di validazione prot. n. 3755 del 13-04-2021;
 - con Deliberazione Commissariale n. 169 del 26/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo in uno al rapporto di verifica e al quadro economico del progetto esecutivo;
 - con Deliberazione Commissariale n. 394 del 11/08/2021 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l’espletamento di procedura negoziata, senza bando, per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 così come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della Legge n. 108/2021, per l’affidamento dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI DA POZZI E SERBATOI DEGLI ACQUEDOTTI RURALI DELLA MURGIA IN AGRY DIVERSI” – Codice CIG: 8869099407;
 - con Deliberazione Commissariale n. 47 del 09/02/2022 è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto denominato: “Lavori di ristrutturazione di impianti da pozzi e serbatoi degli acquedotti rurali della murgia in agri diversi” – CUP: D82B19000030006 – CIG: 8869099407, all’operatore economico “Castiglia S.r.l.”, con sede in Massafra (TA) S.S. 7 Appia Km. 636,00, P. IVA: 02379340736, per l’importo contrattuale di € 2.758.056,11, oltre oneri per la sicurezza per € 263.346,93 ed iva;
 - con Deliberazione Commissariale n. 165 del 08/04/2022 e successiva delibera commissariale n. 224 del 04/05/2022 è stata dichiarata l’efficacia della suindicata aggiudicazione;
 - in data 11/05/2022 (Rep. n. 1588/2022) è stato sottoscritto il contratto d’appalto **CHE** l’importo contrattuale, per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, è pari ad € 3.021.403,04 oltre iva;
 - in data 07/06/2022 è stato redatto, dal Direttore dei Lavori, il verbale di consegna lavori parziale;
 - con atto prot. n. 7189 del 28/06/2022 il R.U.P. ha predisposto attestazione di avvenuto concreto inizio dei lavori in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 10, lettera t) Regolamento LL.PP. – D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207;
 - in data 10/10/2022 è stato redatto, dal Direttore dei Lavori, il verbale di consegna definitiva lavori di cui al prot. n. 11188 del 12/10/2022;
 - con Deliberazione commissariale n. 592 del 16/10/2022 è stata concessa l’anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto all’art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm.ii, e approvato il Certificato di Pagamento n. 1/A del 19/10/2022 relativo ai lavori in oggetto, acclarato al protocollo con n. 11805 del 24/10/2022;
 - con Determinazione Regionale n.197 del 7/12/2022 il quadro economico post gara è stato rimodulato come di seguito:



NUOVO QUADRO ECONOMICO rimodulato Determinazione Regionale n. 197 del 7/12/2022		
A)	LAVORI A CORPO	
	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta dell' 3,26%:	€ 2.758.056,11
	Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso:	€ 234.716,01
	Somma lavori e Sicurezza	€ 2.992.772,12
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	Rivalsa I.V.A. 22% di € 2.992.772,12	€ 658.409,87
B1)	Spese tecniche	
B1.1)	Indagini geologiche e geognostiche	€ 8.301,03
B1.2)	Relazione geologica	€ 3.400,00
B1.3)	Spese per progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 76.686,68
B1.4)	Spese di supporto al RUP (verifica progetto art. 26 dlgs 50/2016, attività di programmazione appalto, attività di supporto alla validazione, per liquidazione e rendicontazione tecnico-contabile art. 194 DPR 207/2010)	€ 35.000,00
B1.5)	Spese per direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità	€ 55.000,00
B1.6)	Spese per coordinamento della sicurezza in fase esecuzione	€ 25.000,00
B1.7)	Collaudo tecnico-amministrativo: Certificato di Regolare Esecuzione	€ 12.000,00
B1.8)	Spese per commissioni giudicatrici e procedure di gara	€ 4.770,50
	SOMMA(da B1.1 a B 1.8)	€ 220.158,21
B2)	Incentivo (art.103 D.Lgs. n.50/2016)	€ 10.000,00
B3)	Spese generali di pubblicazione	€ 5.000,00
B4)	I.V.A. ed altre imposte	
B4.1)	C.N.P.A.I.A.(4% di B1.3+B1.4+B1.5+B1.6+B1.7+B1.8)	€ 8.338,29
B4.2)	Cassa geologi (2% di B1.2)	€ 68,00
B4.4)	I.V.A. Spese Gen. E Tec. (22% di B1+B3)	€ 51.342,21
B5)	Eventuali imprevisti al netto del ribasso comprensivi di rivalsa IVA	€ 53.911,31
C)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.007.227,88
	Importo totale	€ 4.000.000,00



- con Deliberazione Commissariale n. 60 del 10/febbraio/2023 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n.1 e il certificato di pagamento n. 1, nonché liquidata la fattura avvalendosi del pagamento diretto, a norma dell'art. 42 comma 8 della L.R. n. 4 del 13.3.2012, a cura del competente Ufficio della Regione Puglia;
- con Deliberazione Commissariale n. 243 del 9/05/2023 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n.2 e il certificato di pagamento n. 2, nonché liquidata la fattura avvalendosi del pagamento diretto, a norma dell'art. 42 comma 8 della L.R. n. 4 del 13.3.2012, a cura del competente Ufficio della Regione Puglia;
- con Deliberazione Commissariale n. 417 del 3/08/2023 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n.3 a tutto l' 11/07/2023 e il certificato di pagamento n. 3 del 18/07/2023, nonché liquidata la fattura avvalendosi del pagamento diretto, a norma dell'art. 42 comma 8 della L.R. n. 4 del 13.3.2012, a cura del competente Ufficio della Regione Puglia;

CONSIDERATO CHE:

- in corso d'opera si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante, le cui lavorazioni integrative e modificate in parte ricadono nella fattispecie di cui all'art. 106 c. 1 lett. c) pt. 1 "...cause impreviste e imprevedibili..." pt.2 che recita "la modifica non altera la natura generale del contratto" nonché modifiche per migliorare la qualità dell'opera di cui all'art. 106 c.1 lett b) di cui risulta di immediata operatività avvalersi dell'attuale operatore nonché conveniente economicamente per questa stazione appaltante.

VISTI gli atti di perizia trasmessi dal Direttore dei Lavori Ing. R.M. Cagnazzi, con nota pec del 3 agosto 2023, acclarata al prot. int. dell'ente al n. 10255 del 4/08/2023, costituiti dai seguenti elaborati:

ED.01_Relazione di perizia

ED.02_Computo metrico estimativo di perizia

ED.03_Quadro comparativo di confronto

ED.04_Analisi dei nuovi prezzi

Atto di sottomissione

Elaborati esecutivi di perizia:

TAV. EG.VA.01_Modifiche alla vasca di accumulo delle acque pluviali

TAV. EG.VA.02_Modifiche all'impianto di sollevamento di Spinazzola e ai serbatoi.

DATO ATTO che con la Determinazione regionale n. 197/2022 di rimodulazione del quadro economico è stato stralciato dall'importo contrattuale l'onere COVID seppure ricompreso tra gli imprevisto del quadro economico di progetto;

DATO ATTO che dalla elaborazione della perizia di variante con l'applicazione dei prezzi previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi allegato all'atto di sottomissione, ne deriva un importo integrativo di € 64.014,63 oltre IVA per maggiori lavori (pari al 2.32% dell'importo contrattuale dei lavori pari a € 2.992.772,12 modificato detraendo gli "oneri COVID"), e dunque tale importo è inferiore al c.d. quinto d'obbligo di cui all'art.106, comma 12, del Dlgs. N.50 2016 e smi.

VISTO la relazione predisposta dal RUP prot. n. 10632 del 11/08/2023;



VISTO l'Atto di sottomissione *ex art. 106 c. 1 lett.c) pt. 1 e 2 e art. 8 c.4 del DM 48/2018*, sottoscritto in data 04/08/2023 (acquisito agli atti con prot. n. 10255 del 4/08/2023) dal Direttore dei lavori ing. R. Cagnazzi e dall'Impresa Castiglia S.r.l.", con sede in Massafra (TA) S.S. 7 Appia Km. 636,00, P. IVA: 02379340736, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 5, del d.P.R. 207/2010, con il quale è stato convenuto quanto segue:

-la suindicata impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa, pari ad un importo netto di lavorazioni integrative pari ad €. 64.014,63 oltre IVA;

-per l'esecuzione dei lavori in variante di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 365, con decorrenza dal 10/10/2022 di cui al verbale di consegna definitiva dei lavori prot. n. 11188 del 12/10/2022, viene ulteriormente prorogato di ulteriori gg. 30, pertanto la scadenza contrattuale viene fissata a tutto l'8/11/2023;

RITENUTO in forza della sottoscrizione del suindicato atto di sottomissione, *ex art. 106 c. 1 lett.c) pt. 1 e 2 e art. 8 c.4 del DM 49/2018* di dare atto dell'incremento contrattuale di € 64.014,63 oltre IVA e di procedere per l'effetto alla rimodulazione del quadro economico relativo ai lavori in oggetto rimodulato come segue:



QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE			
A)	LAVORI A CORPO		
A1)	Importo dei lavori, compreso oneri diretti:	€	2.917.170,59
	a dedurre ribasso d'asta del 3,262%	€	95.099,76
	restano netti	€	2.822.070,83
A2)	Oneri per la sicurezza indiretti	€	234.716,01
A3)	Oneri per la sicurezza misure COVID-19	€	-
	Importo totale dei lavori: A = A1+A2+A3	€	3.056.786,84
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Rivalsa I.V.A. 22% di 3.056.786,84	€	672.493,10
B1)	Spese tecniche		
B1.1)	Indagini geologiche e geognostiche	€	8.301,03
B1.2)	Relazione geologica	€	3.400,00
B1.3)	Spese per progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (compreso perizia di variante)	€	79.186,68
B1.4)	Spese di supporto al RUP (verifica progetto art. 26 dlgs 50/2016, attività di programmazione appalto, attività di supporto alla validazione, per liquidazione e rendicontazione tecnico-contabile art. 194 DPR 207/2010)	€	35.556,94
B1.5)	Spese per direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità (compreso perizia di variante)	€	40.052,08
B1.6)	Spese per coordinamento della sicurezza in fase esecuzione	€	23.947,66
B1.7)	Collaudo tecnico-amministrativo: Certificato di Regolare Esecuzione	€	10.465,59
B1.8)	Spese per commissioni giudicatrici e procedure di gara	€	4.770,50
	Totale B1)	€	205.680,48
B2)	Incentivo (art.103 D.Lgs. n.50/2016)		
B2.1)	Incentivo: 2,00% importo lavori A	€	8.000,00
	Totale B2)	€	8.000,00
B3)	Spese generali		
B3.2)	Spese per pubblicità	€	1.500,00
	Totale B3)	€	1.500,00
B4)	I.V.A. ed altre imposte		
B4.1)	C.N.P.A.I.A. (4% di B1.3+B1.4+B1.5+B1.6+B1.7+B1.8)	€	7.759,18
B4.2)	Cassa geologi (2% di B1.2)	€	68,00
B4.4)	I.V.A. Spese Gen. E Tec. (22% di B1+B3+B4.1+B4.2)	€	47.301,68
	Totale B4)	€	55.128,86
B5)	Imprevisti		
B5.1)	Imprevisti	€	410,71
	Totale B5)		
	TOTALE B: B1)+B2)+B3)+B4)+B5)	€	943.213,16
C)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO. A+B		
		€	4.000.000,00



VISTA la Delibera Commissariale n. 229 del 28.04.2023, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale f.f.;

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R n. 42 del 10/02/2021;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. Di approvare la perizia di variante n.1, prot. int. dell'ente al n. 10255 del 4/08/2023, resa necessaria per procedere all'esecuzione delle lavorazioni integrative e modificate in parte ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 106 c. 1 lett. c) pt. 1 "...cause impreviste e imprevedibili..." e pt.2 che recita "la modifica non altera la natura generale del contratto" nonché modifiche per migliorare la qualità dell'opera di cui all'art. 106 c.1 lett b) di cui risulta di immediata operatività avvalersi dell'attuale operatore nonché conveniente economicamente per questa stazione appaltante;
3. Di approvare l'Atto di sottomissione predisposto ai sensi dell'art. 8 c.4 del DM 48/2018, sottoscritto in data 4/08/2023 (acquisito agli atti con prot. n. 10255 del 4/08/2023) con il quale si è convenuto quanto segue:
 - la suindicata impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa, pari ad un importo netto di lavorazioni integrative pari ad €. 64.014,63 oltre IVA (pari al 2,32% dell'importo contrattuale);
 - per l'esecuzione dei lavori integrativi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 365, con decorrenza dal 10/10/2022 di cui al verbale di consegna definitiva dei lavori prot. n. 11188 del 12/10/2022, viene ulteriormente prorogato di ulteriori gg. 30, pertanto la scadenza contrattuale viene fissata a tutto l'8/11/2023.
4. Di procedere, per effetto dell'avvenuta sottoscrizione del suindicato Atto di sottomissione all'approvazione del nuovo quadro economico di perizia relativo ai lavori in oggetto rimodulato come segue:



QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE			
A)	LAVORI A CORPO		
A1)	Importo dei lavori, compreso oneri diretti:	€	2.917.170,59
	a dedurre ribasso d'asta del 3,262%	€	95.099,76
	restano netti	€	2.822.070,83
A2)	Oneri per la sicurezza indiretti	€	234.716,01
A3)	Oneri per la sicurezza misure COVID-19	€	-
	Importo totale dei lavori: A = A1+A2+A3	€	3.056.786,84
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Rivalsa I.V.A. 22% di 3.056.786,84	€	672.493,10
B1)	Spese tecniche		
B1.1)	Indagini geologiche e geognostiche	€	8.301,03
B1.2)	Relazione geologica	€	3.400,00
B1.3)	Spese per progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (compreso perizia di variante)	€	79.186,68
B1.4)	Spese di supporto al RUP (verifica progetto art. 26 dlgs 50/2016, attività di programmazione appalto, attività di supporto alla validazione, per liquidazione e rendicontazione tecnico-contabile art. 194 DPR 207/2010)	€	35.556,94
B1.5)	Spese per direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità (compreso perizia di variante)	€	40.052,08
B1.6)	Spese per coordinamento della sicurezza in fase esecuzione	€	23.947,66
B1.7)	Collaudo tecnico-amministrativo: Certificato di Regolare Esecuzione	€	10.465,59
B1.8)	Spese per commissioni giudicatrici e procedure di gara	€	4.770,50
	Totale B1)	€	205.680,48
B2)	Incentivo (art.103 D.Lgs. n.50/2016)		
B2.1)	Incentivo: 2,00% importo lavori A	€	8.000,00
	Totale B2)	€	8.000,00
B3)	Spese generali		
B3.2)	Spese per pubblicità	€	1.500,00
	Totale B3)	€	1.500,00
B4)	I.V.A. ed altre imposte		
B4.1)	C.N.P.A.I.A. (4% di B1.3+B1.4+B1.5+B1.6+B1.7+B1.8)	€	7.759,18
B4.2)	Cassa geologi (2% di B1.2)	€	68,00
B4.4)	I.V.A. Spese Gen. E Tec. (22% di B1+B3+B4.1+B4.2)	€	47.301,68
	Totale B4)	€	55.128,86
B5)	Imprevisti		
B5.1)	Imprevisti	€	410,71
	Totale B5)		
	TOTALE B: B1)+B2)+B3)+B4)+B5)	€	943.213,16
C)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO. A+B		
		€	4.000.000,00



5. Di trasmettere al Settore Finanziario la presente deliberazione per i conseguenti adempimenti contabili di competenza;
6. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. Puglia n.4/2012 al fine di assicurare la tempestività di quanto disposto;
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente – Sezione Foreste – Servizio Infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione, ai sensi dell'art. 35 della l.r. Puglia n. 4/2012;


IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
E Responsabile del Procedimento
(Ing. Marta BARILE)



IL DIRETTORE DELL'AREA AMM.VA FINANZIARIA
(Avv. Federico Rutigliano)




IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Dott. Agr. Pietro De Simone)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO
(Dott. Alfredo Borzillo)



IL SEGRETARIO
(Avv. Federico Rutigliano)



ATTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 08/09/2023 dove resterà pubblicato sino al giorno 12/09/2023

IL SEGRETARIO

Avv. Federico Rutigliano





**COMMISSARIO STRAORDINARIO CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
(93400470725)**

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2023	2019.359	11/03/2019	3.894.525,27

Oggetto: **Lavori di ristrutturazione impianti da pozzi e serbatoi ARM in agri diversi**

Beneficiario: **DIVERSI (23043)**

Provvedimento: Delibera del commissario n. 106 / 2019

CIG: 8869099407

CUP: D82B19000030006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 9160 - Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
III livello p.f. 01 - Beni materiali
IV livello p.f. 09 - Beni immobili
V livello p.f. 010 - Infrastrutture idrauliche

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo iniziale	Rettifiche	Importo aggiornato
	11	22/04/2021	3.021.403,04	35.383,71	3.056.786,75

Oggetto: **LAVORI + ONERI SICUREZZA + ONERI MISURE COVID19**

Delibera del commissario n. 273 / 2019

CIG:

CUP: D82B19000030006

Sotto Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	6	04/09/2023	64.014,63

Oggetto: **perizia di variante n. 1 - maggiori lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella stessa - (pozzi e serbatoi)**

Beneficiario: **Castiglia s.r.l. (23508)**

C/F 02379340736 P.iva 02379340736

S. S. 7 Appia km. 636,00 - 74016 MASSAFRA

Delibera della commissione

CIG: 8869099407

CUP: D82B19000030006

Lì, 04/09/2023

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL VICE DIRETTORE GENERALE
DIRETTORE DELL'AREA AMM. FINANZIARIA
Avv. Federico R. LIANO

F. Liano

**COMMISSARIO STRAORDINARIO CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
(93400470725)**

Ufficio Ragioneria

Sub Impegno

Impegno	Esercizio	Numero	Data registrazione	Importo
	2023	2019.359	11/03/2019	3.894.525,27

Oggetto: **Lavori di ristrutturazione impianti da pozzi e serbatoi ARM in agri diversi**

Beneficiario: **DIVERSI (23043)**

Provvedimento: Delibera del commissario n. 106 / 2019

CIG: 8869099407

CUP: D82B19000030006

Registrato nelle scritture contabili sul capitolo 9160 - Realizzazione di opere per conto della Regione Puglia

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
 Titolo 2 - Spese in conto capitale
 Macroaggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
 III livello p.f. 01 - Beni materiali
 IV livello p.f. 09 - Beni immobili
 V livello p.f. 010 - Infrastrutture idrauliche

Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo iniziale	Rettifiche	Importo aggiornato
	15	23/04/2021	705.405,21	-2.650,57	702.754,64

Oggetto: **IVA E ALTRE IMPOSTE (iva 10%, 22% cnpaia 4%, cassa geologi)**

Delibera del commissario n. 169 / 2021

CIG:

CUP: D82B19000030006

Sotto Sub Impegno	Numero	Data registrazione	Importo
	27	04/09/2023	14.083,22

Oggetto: **iva su maggiori lavori previsti in perizia - Lavori ristrutturazione impianti da pozzi e serbatoi**

Beneficiario: **Castiglia s.r.l. (23508)**

C/F 02379340736 P.iva 02379340736

S. S. 7 Appia km. 636,00 - 74016 MASSAFRA

Delibera del commissario

CIG: 8869099407

CUP: D82B19000030006

Li, 04/09/2023

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
 IL VICE DIRETTORE GENERALE
 DIRETTORE DELL'AREA AMM.VA FINANZIARIA
 Avv. Federico RUTIGLIANO

Federico Rutigliano